

| Nr. | Vorgangsname | Dauer | Anfang | Ende | 2025 | | | | | | | | | | | | 2026 | | | | | | | | | | | | 2027 | | | | | | | | | | | | 2028 | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--------------|---------------------|---------------------|--|---|---|------------|---|---|------------|---|---|------------|---|---|------------|---|---|------------|---|---|------------|---|---|------------|---|---|------------|---|---|------------|---|---|------------|---|---|------------|---|---|------------|---|---|------------|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | | | | | 3. Quartal | | | 4. Quartal | | | 1. Quartal | | | 2. Quartal | | | 3. Quartal | | | 4. Quartal | | | 1. Quartal | | | 2. Quartal | | | 3. Quartal | | | 4. Quartal | | | 1. Quartal | | | 2. Quartal | | | 3. Quartal | | | 4. Quartal | | | | | | | | |
| | | | | | M | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | | | | | |
| 0 | Bauphasen alle Etappen von TSB bis TPV | 856 t | Mon 18.08.25 | Mon 27.11.28 | [Timeline bar from 18.08.25 to 27.11.28] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Erstellen Garderoben-/Duschenprovisorien | 25 t | Mon 18.08.25 | Fre 19.09.25 | [Timeline bar from 18.08.25 to 19.09.25] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Erstellen Provisorien | 15 t | Mon 18.08.25 | Fre 05.09.25 | [Timeline bar from 18.08.25 to 05.09.25] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Bezug Provisorien | 10 t | Mon 08.09.25 | Fre 19.09.25 | [Timeline bar from 08.09.25 to 19.09.25] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Umbau TOP | 410 t | Mon 18.08.25 | Fre 12.03.27 | [Timeline bar from 18.08.25 to 12.03.27] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Baustelleninstallation Baumeister | 10 t | Mon 18.08.25 | Fre 29.08.25 | [Timeline bar from 18.08.25 to 29.08.25] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Vorarbeiten_Schützen Bauteile BM | 10 t | Mon 01.09.25 | Fre 12.09.25 | [Timeline bar from 01.09.25 to 12.09.25] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Stellen Kran BM | 5 t | Mon 29.09.25 | Fre 03.10.25 | [Timeline bar from 29.09.25 to 03.10.25] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Altlastensanierung | 10 t | Mon 15.09.25 | Fre 26.09.25 | [Timeline bar from 15.09.25 to 26.09.25] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Rückbau HLKKE | 20 t | Mon 29.09.25 | Fre 24.10.25 | [Timeline bar from 29.09.25 to 24.10.25] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Planung konsolidieren, diverse Aufnahmen | 20 t | Mon 29.09.25 | Fre 24.10.25 | [Timeline bar from 29.09.25 to 24.10.25] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Abbrüche nicht statisch BM | 45 t | Mon 27.10.25 | Fre 26.12.25 | [Timeline bar from 27.10.25 to 26.12.25] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Prov. Dachabdichtungen | 15 t | Mon 15.12.25 | Fre 02.01.26 | [Timeline bar from 15.12.25 to 02.01.26] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Massnahmen statisch BM | 90 t | Mon 01.12.25 | Fre 03.04.26 | [Timeline bar from 01.12.25 to 03.04.26] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Rohbau 2 | 80 t | Mon 23.03.26 | Fre 10.07.26 | [Timeline bar from 23.03.26 to 10.07.26] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Abbrüche Fenster + Aussentüren | 10 t | Mon 13.04.26 | Fre 24.04.26 | [Timeline bar from 13.04.26 to 24.04.26] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Rohbau Installationen HLKKE | 120 t | Mon 02.02.26 | Fre 17.07.26 | [Timeline bar from 02.02.26 to 17.07.26] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Massnahmen nicht statisch BM | 60 t | Mon 09.02.26 | Fre 01.05.26 | [Timeline bar from 09.02.26 to 01.05.26] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Installationen HLKKE | 150 t | Mon 13.04.26 | Fre 06.11.26 | [Timeline bar from 13.04.26 to 06.11.26] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Aufputzinstallationen HLKKE | 80 t | Mon 13.07.26 | Fre 30.10.26 | [Timeline bar from 13.07.26 to 30.10.26] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Ausbau 1 | 110 t | Mon 15.06.26 | Fre 13.11.26 | [Timeline bar from 15.06.26 to 13.11.26] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Ausbau 2 | 90 t | Mon 07.09.26 | Fre 08.01.27 | [Timeline bar from 07.09.26 to 08.01.27] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | IBS HLKKE | 10 t | Mon 07.12.26 | Fre 18.12.26 | [Timeline bar from 07.12.26 to 18.12.26] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Vorabnahmenbnahmen HLKKE | 10 t | Mon 04.01.27 | Fre 15.01.27 | [Timeline bar from 04.01.27 to 15.01.27] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Vorabnahmen Bau | 10 t | Mon 04.01.27 | Fre 15.01.27 | [Timeline bar from 04.01.27 to 15.01.27] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Nachbearbeitung HLKKE | 20 t | Mon 25.01.27 | Fre 19.02.27 | [Timeline bar from 25.01.27 to 19.02.27] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Nachbearbeitung Bau | 30 t | Mon 25.01.27 | Fre 05.03.27 | [Timeline bar from 25.01.27 to 05.03.27] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Abnahmen definitiv | 10 t | Mon 01.03.27 | Fre 12.03.27 | [Timeline bar from 01.03.27 to 12.03.27] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Übergabe an Nutzer TOP | 1 t | Fre 12.03.27 | Fre 12.03.27 | [Timeline bar from 12.03.27 to 12.03.27] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | Umbau TOP Untersuchung + Zahnraum | 70 t | Mon 15.03.27 | Fre 18.06.27 | [Timeline bar from 15.03.27 to 18.06.27] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | Leeren Räume | 10 t | Mon 15.03.27 | Fre 26.03.27 | [Timeline bar from 15.03.27 to 26.03.27] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | Umbauzeit Räume | 50 t | Mon 29.03.27 | Fre 04.06.27 | [Timeline bar from 29.03.27 to 04.06.27] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | Bezug Zahnraum + Untersuchung | 10 t | Mon 07.06.27 | Fre 18.06.27 | [Timeline bar from 07.06.27 to 18.06.27] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | Prov. Umschaltungen HV TSA (Elektrisch+GA) | 500 t | Mon 29.06.26 | Fre 26.05.28 | [Timeline bar from 29.06.26 to 26.05.28] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | Planung prov. Umschaltungen von HV TSA | 185 t | Mon 29.06.26 | Fre 12.03.27 | [Timeline bar from 29.06.26 to 12.03.27] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | Umschaltungen diverse Gebäude | 20 t | Mon 15.03.27 | Fre 09.04.27 | [Timeline bar from 15.03.27 to 09.04.27] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | Umschaltungen diverse Gebäude | 20 t | Mon 02.08.27 | Fre 27.08.27 | [Timeline bar from 02.08.27 to 27.08.27] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | Umschaltungen diverse Gebäude | 20 t | Mon 29.11.27 | Fre 24.12.27 | [Timeline bar from 29.11.27 to 24.12.27] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | Umschaltungen diverse Gebäude | 20 t | Mon 01.05.28 | Fre 26.05.28 | [Timeline bar from 01.05.28 to 26.05.28] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | Umzüge | 20 t | Mon 15.03.27 | Fre 09.04.27 | [Timeline bar from 15.03.27 to 09.04.27] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | Umzug TSC nach TOP_TKL | 20 t | Mon 15.03.27 | Fre 09.04.27 | [Timeline bar from 15.03.27 to 09.04.27] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Nr. | Vorgangsname | Dauer | Anfang | Ende | 2025 | | | | | | | | | | | | 2026 | | | | | | | | | | | | 2027 | | | | | | | | | | | | 2028 | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--------------|---------------------|---------------------|---|---|---|------------|---|---|------------|---|---|------------|---|---|------------|---|---|------------|---|---|------------|---|---|------------|---|---|------------|---|---|------------|---|---|------------|---|---|------------|---|---|------------|---|---|------------|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | | | | | 3. Quartal | | | 4. Quartal | | | 1. Quartal | | | 2. Quartal | | | 3. Quartal | | | 4. Quartal | | | 1. Quartal | | | 2. Quartal | | | 3. Quartal | | | 4. Quartal | | | 1. Quartal | | | 2. Quartal | | | 3. Quartal | | | 4. Quartal | | | | | | | | |
| | | | | | M | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | | | | | |
| 48 | Umbau_Nebau TKL | 410 t | Mon 18.08.25 | Fre 12.03.27 | Neubau TKL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | Baustelleninstallation Baumeister | 10 t | Mon 18.08.25 | Fre 29.08.25 | 18.08 Baustelleninstallation Baumeister | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | Vorarbeiten_Schützen Bauteile BM | 10 t | Mon 01.09.25 | Fre 12.09.25 | 01.09 Vorarbeiten_Schützen Bauteile BM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | Stellen Kran BM | 5 t | Mon 29.09.25 | Fre 03.10.25 | 29.09 Stellen Kran BM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | Altlastensanierung | 10 t | Mon 15.09.25 | Fre 26.09.25 | 15.09 Altlastensanierung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | Rückbau HLKSE | 20 t | Mon 29.09.25 | Fre 24.10.25 | 29.09 Rückbau HLKSE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | Planung konsolidieren, diverse Aufnahmen | 20 t | Mon 29.09.25 | Fre 24.10.25 | 29.09 Planung konsolidieren, diverse Aufnahmen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | Umbau Abbrüche nicht statisch BM | 45 t | Mon 27.10.25 | Fre 26.12.25 | 27.10 Umbau Abbrüche nicht statisch BM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | Abbrüche Hundeboxen | 20 t | Mon 17.11.25 | Fre 12.12.25 | 17.11 Abbrüche Hundeboxen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | Prov. Dachabdichtungen | 15 t | Mon 01.12.25 | Fre 19.12.25 | 01.12 Prov. Dachabdichtungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | Aushub Neubau | 25 t | Mon 15.12.25 | Fre 16.01.26 | 15.12 Aushub Neubau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | Massnahmen statisch BM | 45 t | Mon 19.01.26 | Fre 20.03.26 | 19.01 Massnahmen statisch BM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | Neubau TKL BM + Holzbau | 120 t | Mon 26.01.26 | Fre 10.07.26 | 26.01 Neubau TKL BM + Holzbau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | Rohbau 2 | 100 t | Mon 23.03.26 | Fre 07.08.26 | 23.03 Rohbau 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | Abbrüche Fenster + Aussentüren | 10 t | Mon 13.04.26 | Fre 24.04.26 | 13.04 Abbrüche Fenster + Aussentüren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | Rohbau Installationen HLKSE | 120 t | Mon 02.02.26 | Fre 17.07.26 | 02.02 Rohbau Installationen HLKSE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | Massnahmen nicht statisch BM | 80 t | Mon 23.02.26 | Fre 12.06.26 | 23.02 Massnahmen nicht statisch BM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | Ausbau 1 | 110 t | Mon 15.06.26 | Fre 13.11.26 | 15.06 Ausbau 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | Aufputzinstallationen HLKSE | 80 t | Mon 13.07.26 | Fre 30.10.26 | 13.07 Aufputzinstallationen HLKSE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | Ausbau 2 | 90 t | Mon 07.09.26 | Fre 08.01.27 | 07.09 Ausbau 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | IBS HLKSE | 10 t | Mon 07.12.26 | Fre 18.12.26 | 07.12 IBS HLKSE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | Vorabnahmenbnahmen HLKSE | 10 t | Mon 04.01.27 | Fre 15.01.27 | 04.01 Vorabnahmenbnahmen HLKSE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | Vorabnahmen Bau | 10 t | Mon 04.01.27 | Fre 15.01.27 | 04.01 Vorabnahmen Bau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | Nachbearbeitung HLKSE | 20 t | Mon 25.01.27 | Fre 19.02.27 | 25.01 Nachbearbeitung HLKSE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | Nachbearbeitung Bau | 30 t | Mon 25.01.27 | Fre 05.03.27 | 25.01 Nachbearbeitung Bau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73 | Abnahmen definitiv | 10 t | Mon 01.03.27 | Fre 12.03.27 | 01.03 Abnahmen definitiv | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | Übergabe an Nutzer TKL | 1 t | Fre 12.03.27 | Fre 12.03.27 | 12.03 Übergabe an Nutzer TKL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | Prov. Umschaltungen HV TSA (Elektrisch+GA) | 500 t | Mon 29.06.26 | Fre 26.05.28 | Prov. Umschaltungen HV TSA (Elektrisch+GA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | Planung prov. Umschaltungen von HV TSA | 185 t | Mon 29.06.26 | Fre 12.03.27 | 29.06 Planung prov. Umschaltungen von HV TSA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78 | Umschaltungen diverse Gebäude | 20 t | Mon 15.03.27 | Fre 09.04.27 | 15.03 Umschaltungen diverse Gebäude | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | Umschaltungen diverse Gebäude | 20 t | Mon 02.08.27 | Fre 27.08.27 | 02.08 Umschaltungen diverse Gebäude | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | Umschaltungen diverse Gebäude | 20 t | Mon 29.11.27 | Fre 24.12.27 | 29.11 Umschaltungen diverse Gebäude | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 81 | Umschaltungen diverse Gebäude | 20 t | Mon 01.05.28 | Fre 26.05.28 | 01.05 Umschaltungen diverse Gebäu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 83 | Umzüge | 20 t | Mon 15.03.27 | Fre 09.04.27 | Umzüge | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 84 | Umzug TSC nach TOP_TKL | 20 t | Mon 15.03.27 | Fre 09.04.27 | 15.03 Umzug TSC nach TOP_TKL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Nr. | Vorgangsname | Dauer | Anfang | Ende | 2025 | | | | | | | | | | | | 2026 | | | | | | | | | | | | 2027 | | | | | | | | | | | | 2028 | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--------------|---------------------|---------------------|---|---|---|------------|---|---|------------|---|---|------------|---|---|------------|---|---|------------|---|---|------------|---|---|------------|---|---|------------|---|---|------------|---|---|------------|---|---|------------|---|---|------------|---|---|------------|---|---|---|---|---|--|--|--|
| | | | | | 3. Quartal | | | 4. Quartal | | | 1. Quartal | | | 2. Quartal | | | 3. Quartal | | | 4. Quartal | | | 1. Quartal | | | 2. Quartal | | | 3. Quartal | | | 4. Quartal | | | 1. Quartal | | | 2. Quartal | | | 3. Quartal | | | 4. Quartal | | | | | | | | |
| | | | | | M | J | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | | | |
| 136 | Umbau TBA | 295 t | Mon 18.08.25 | Fre 02.10.26 | Umbau TBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 137 | Baustelleninstallation Baumeister | 10 t | Mon 18.08.25 | Fre 29.08.25 | 18.08 Baustelleninstallation Baumeister | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 138 | Vorarbeiten_Schützen Bauteile BM | 10 t | Mon 01.09.25 | Fre 12.09.25 | 01.09 Vorarbeiten_Schützen Bauteile BM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 139 | Altlastensanierung | 10 t | Mon 15.09.25 | Fre 26.09.25 | 15.09 Altlastensanierung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 140 | Rückbau HLKKSE | 20 t | Mon 29.09.25 | Fre 24.10.25 | 29.09 Rückbau HLKKSE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 141 | Planung konsolidieren, diverse Aufnahmen | 20 t | Mon 29.09.25 | Fre 24.10.25 | 29.09 Planung konsolidieren, diverse Aufnahmen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | Weiterer Rückbau HLKKSE | 20 t | Mon 27.10.25 | Fre 21.11.25 | 27.10 Weiterer Rückbau HLKKSE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 143 | Rohbauphase BM | 100 t | Mon 27.10.25 | Fre 13.03.26 | 27.10 Rohbauphase BM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 144 | Rohbau 2 | 80 t | Mon 19.01.26 | Fre 08.05.26 | 19.01 Rohbau 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 145 | Installationen HLKKSE | 120 t | Mon 19.01.26 | Fre 03.07.26 | 19.01 Installationen HLKKSE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 146 | Ausbau 1 | 80 t | Mon 16.03.26 | Fre 03.07.26 | 16.03 Ausbau 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 147 | Ausbau 2 | 68 t | Mon 11.05.26 | Mit 12.08.26 | 11.05 Ausbau 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148 | Vorabnahmen Bau | 10 t | Mon 03.08.26 | Fre 14.08.26 | 03.08 Vorabnahmen Bau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 149 | Nachbearbeitung Bau | 20 t | Mon 17.08.26 | Fre 11.09.26 | 17.08 Nachbearbeitung Bau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 150 | IBS HLKKSE | 15 t | Mon 20.07.26 | Fre 07.08.26 | 20.07 IBS HLKKSE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 | Vorabnahmen HLKKSE | 10 t | Mon 10.08.26 | Fre 21.08.26 | 10.08 Vorabnahmen HLKKSE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 152 | Nachbearbeitung HLKKSE | 20 t | Mon 17.08.26 | Fre 11.09.26 | 17.08 Nachbearbeitung HLKKSE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 153 | Abnahmen definitiv | 15 t | Mon 14.09.26 | Fre 02.10.26 | 14.09 Abnahmen definitiv | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 154 | Übergabe an Nutzer TBA | 1 t | Fre 02.10.26 | Fre 02.10.26 | 02.10 Übergabe an Nutzer TBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 155 | Umzug TPV nach TBA | 20 t | Mon 05.10.26 | Fre 30.10.26 | 05.10 Umzug TPV nach TBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 156 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 157 | Umbau TPV (in Etappen) | 520 t | Mon 02.11.26 | Fre 27.10.28 | Umbau TPV (in Etappen) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 158 | Umbau TPV Etappe 1 | 160 t | Mon 02.11.26 | Fre 11.06.27 | 02.11 Umbau TPV Etappe 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 159 | Bau Ende 1. Etappe | 1 t | Fre 11.06.27 | Fre 11.06.27 | 11.06 Bau Ende 1. Etappe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 160 | Bezug 1. Etappe | 10 t | Mon 14.06.27 | Fre 25.06.27 | 14.06 Bezug 1. Etappe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 161 | Umbau TPV Etappe 2 | 160 t | Mon 28.06.27 | Fre 04.02.28 | 28.06 Umbau TPV Etappe 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 162 | Bau Ende 2. Etappe | 1 t | Fre 04.02.28 | Fre 04.02.28 | 04.02 Bau Ende 2. Etappe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 163 | Bezug 2. Etappe | 10 t | Mon 07.02.28 | Fre 18.02.28 | 07.02 Bezug 2. Etappe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 164 | Umbau TPV Etappe 3 | 160 t | Mon 21.02.28 | Fre 29.09.28 | 21.02 Umbau TPV Etappe 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | Abschluss/Messungen | 20 t | Mon 02.10.28 | Fre 27.10.28 | 02.10 Abschluss/Messungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 166 | Bau Ende TPV | 1 t | Fre 27.10.28 | Fre 27.10.28 | 27.10 Bau Ende TPV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 167 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 168 | Bezug TPV komplett | 20 t | Die 31.10.28 | Mon 27.11.28 | 31.10 Bezug TPV komplett | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |